

STL*Metallurgica Bresciana S.p.A.*

Metallurgica Bresciana S.P.A. Viale G. Marconi n.31 Dello	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY	No 5160079630 DATA 29.05.2026 Date PAGINA 1 of 1 Page
--	---	---

DESTINATARIO PURCHASER DISOTEC SRL VIA B. ZENALE GARBAGNATE MILANESE 20024 123900	COMMESSA N 333/OF 16.04.2026 CONTRACT N ORDINE INTERNO N 4610041784 WORK ORDER DESTINAZIONE MATERIALE SHIPPED TO DISOTEC SRL VIALE ITALIA, 84/86 LAINATE 20020 MI Italy
DOC. INVIATI A: ASSICURAZ. QUALITA' DOCUMENT SENT: INSURANCE QUALITY	
DOCUMENTO DI TRASPORTO N SHIPPING NOTICE N	NUMERO COLLI 00002 PACKAGE N

POSIZ ITEM	CODICE PART NUMBER	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITY (Qty)	LOTTO - LOT ODP - P.O.
000010	FCSPB1C0001UGAL004 0172894/BP	TOT1 1(1G657A2KM)/KM/KMCPR OPNF 2294FO 11 PL 500	11.000,000	0090059554 26.05.2026

Questa Società dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che la fornitura in oggetto, se non altrimenti dichiarato, è stata fabbricata, provata e ispezionata in accordo con i termini di contratto/ordine ad essa relativi e completamente conforme alle Norme o Specifiche in descrizione.

Dichiara inoltre che le procedure adottate sono in accordo alle prescrizioni dello standard UNI EN ISO 9001, con certificazione CSQ n 9125 MET7.

In accordo con la norma ISO/IEC 17050-1

This company declares under his own responsibility, that the above mentioned supply, unless otherwise stated, has been manufactured, tested and inspected in accordance with the terms of the contract/order applicable thereto and fully compliant to the standards/specifications in description.
Declares also that the adopted procedures are in accordance with the conditions of UNI EN ISO 9001 - Registration CSQ N. 9125 MET7
in accordance with ISO/IEC 17050-1

Dello,

DATA 29.05.2026
DateIL RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA'
Ing. Adigrat Antonio



Oggetto: CAVO OTTICO TOT1 1 (1 SM G.657.A2 KM)/KM/KM

Object

TIPOLOGIA Control Type	CARATTERISTICA Test	UdM Um	RICHIESTO MIN Required Min	RICHIESTO MAX Required Max	RILEVATO Measurement	NOTE Remarks
Controllo visivo - Visual test						
ESITO SINTETICO / FAST RESULT						
Prove dimensionali - Dimensional test						
FIBRA OTTICA / OPTICAL FIBRE		µm	OK	OK	OK	- SM 9/125/250 µm ITU-T G.657 A2 + acrilato - acrylate 350 µm
COLORE FIBRE / FIBRE COLOUR			OK	OK	OK	- naturale - natural
FILATO ARAMIDICO / ARAMIDIC YARNS			OK	OK	OK	- (K)
RIVESTIMENTO / COVERING			OK	OK	OK	- (M) - LSZH compound
COLORE RIVESTIMENTO / COVERING COLOUR			OK	OK	OK	- bianco - white
DIAMETRO RIVESTIMENTO MEDIO / COVERING AVERAGE DIAMETER		mm	0	n.a.	0.895	- 0.9 nom.
ARMATURA / ARMOUR			OK	OK	OK	- (K) - filati aramidici - aramidic yarns ≥ 4500 dTex
GUAINA INTERNA / INNER SHEATH			OK	OK	OK	- (M) - LSZH compound
COLORE GUAINA INTERNA / INNER SHEATH COLOUR			OK	OK	OK	- bianco grigio - white gray RAL 9002
DIAMETRO GUAINA INTERNA MEDIO / DIAMETER OVER INNER SHEATH		mm	2.5	2.7	2.68	
SPESSORE GUAINA INTERNA MEDIO / INNER SHEATH AVERAGE THICKNESS		mm	0	n.a.	0.684	- 0.6 nominal
SPESSORE GUAINA INTERNA MIN / INNER SHEATH MINIMUM THICKNESS		mm	0.5	n.a.	0.656	
ARMATURA / ARMOUR			OK	OK	OK	- (K) - filati aramidici - aramidic yarns ≥ 4500 dTex
GUAINA / OUTER SHEATH			OK	OK	OK	- (M) - LSZH compound
COLORE GUAINA / SHEATH COLOUR			OK	OK	OK	- grigio - gray RAL 7001
DIAMETRO GUAINA MEDIO / EXTERNAL DIAMETER		mm	4.4	4.6	4.511	
SPESSORE GUAINA MEDIO / OUTER SHEATH AVERAGE THICKNESS		mm	0.7	n.a.	0.768	
MARCATURA / CABLE SURFACE MARKING			OK	OK	OK	- "METALLURGICA BRESCIANA - CAVO OTTICO - TOL1 1 (1G.657A2 /KM)/KM/KM - Open Fiber - mese/anno Cca.s lb.d1.a1 nr OL *** + MARC. METRICA
Prove fisiche - Physical test						
ALLUNGAMENTO GUAINA INTERNA / INNER SHEATH ELONGATION AT BREAK		%	125	n.a.	871	
CARICO DI ROTTURA GUAINA INTERNA / INNER SHEATH TENSILE STRENGTH		N/mm2	9	n.a.	16.03	
ALLUNGAMENTO GUAINA / OUTER SHEATH ELONGATION AT BREAK		%	125	n.a.	154	

TIPOLOGIA Control Type	CARATTERISTICA Test	UdM Um	RICHIESTO MIN Required Min	RICHIESTO MAX Required Max	RILEVATO Measurement	NOTE Remarks
CARICO DI ROTTURA GUAINA / OUTER SHEATH TENSILE STRENGTH						
		N/mm2	9	n.a.	12.51	
Prove ottiche - Optical test						
CONTINUITÀ OTTICA / OPTICAL CONTINUITY						
			OK	OK	OK	
ATTENUAZIONE A 1310 nm / ATTENUATION AT 1310 nm						
		dB/km	0	0.35	0.311 max	- medio - average 0.320 dB/km
ATTENUAZIONE A 1550 nm / ATTENUATION AT 1550 nm						
		dB/km	0	0.21	0.225 max	- medio - average 0.199 Db/Km
ATTENUAZIONE A 1625 nm / ATTENUATION AT 1625 nm						
		dB/km	0	0.25	0.197 max	- medio - average 0.189 dB/km

METALLURGICA BRESIANA S.p.A.
CONTROLLO QUALITÀ
Il Responsabile