

STL Metallurgica Bresciana S.p.A.

Metallurgica Bresciana S.P.A. Viale G. Marconi n.31 Dello		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY		No 5160079214 DATA 19.05.2026 Date PAGINA 1 of 1 Page	
DESTINATARIO PURCHASER Hitachi Rail Sts Spa Via Mantovani Genova 16151 129656			COMMESSA N 2026000839 20.02.2026 CONTRACT N ORDINE INTERNO N 4610040685 WORK ORDER DESTINAZIONE MATERIALE SHIPPED TO HITACHI RAIL STS S.p.A. VIA CILIEGIOLE PISTOIA 51100 PT Italy		
DOC. INVIATI A: ASSICURAZ. QUALITA' DOCUMENT SENT: INSURANCE QUALITY					
DOCUMENTO DI TRASPORTO N 8000005188 SHIPPING NOTICE N			NUMERO COLLI 00001 PACKAGE N		
POSIZ ITEM	CODICE PART NUMBER	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITY (Qty)	LOTTO - LOT ODP - P.O.	
000020	F550UNI38401 211NW50276B01	Cavo 1x1,5 EN50382-2 1,8/3 kV 120°C F 3 PL 400 cert. fuoco-fumo n° 11/20F r1 del 08/03/2021	540,000	2402260002 90059146 13.05.2026	
Questa Società dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che la fornitura in oggetto, se non altrimenti dichiarato, è stata fabbricata, provata e ispezionata in accordo con i termini di contratto/ordine ad essa relativi e completamente conforme alle Norme o Specifiche in descrizione. Dichiara inoltre che le procedure adottate sono in accordo alle prescrizioni dello standard UNI EN ISO 9001, con certificazione CSQ n 9125 MET7. In accordo con la norma ISO/IEC 17050-1 This company declares under his own responsibility, that the above mentioned supply, unless otherwise stated, has been manufactured, tested and inspected in accordance with the terms of the contract/order applicable thereto and fully compliant to the standards/specifications in description. Declares also that the adopted procedures are in accordance with the conditions of UNI EN ISO 9001 - Registration CSQ N. 9125 MET7 In accordance with ISO/IEC 17050-1					
Dello,		DATA 19.05.2026 Date	IL RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA' Ing. Adigrat Antonio 		



CERTIFICATO DI COLLAUDO / Test Certificate

N°: 90059146 data 19-05-2026
Ordine Cliente: 2026000839
Purchase Order

Cliente: Hitachi Rail Sts Spa
Customer
Destinazione: PISTOIA (PT)
Delivery Point

Oggetto: UNSHEATHED SINGLE CORE CABLE 1,5 mm² 1,8/3 Kv
Object

Normativa/
Specifiche: EN 50382-2
Specification

TIPOLOGIA Control Type	CARATTERISTICA Test	UdM Um	RICHIESTO MIN Required Min	RICHIESTO MAX Required Max	RILEVATO Measurement	NOTE Remarks
Prove dimensionali - Dimensional test						
CONDUTTORE / CONDUCTOR			OK	OK	OK	TREF. RAME SN. - FLEXIBILE ANNEALED TINNED COPPER
DIAMETRO FILO / WIRE DIAMETER		mm	OK	OK	OK	<= 0,26
NASTRO SEPARATORE / SEPARATOR TAPE			OK	OK	OK	
SPESORE ISOLANTE MEDIO / INSULATION AVERAGE THICKNESS		mm	2,5	n.a.	2,636	- TYPE EI111 according to EN 50382-1
DIAMETRO ISOLANTE MEDIO / AVERAGE INSULATION DIAMETER		mm	6,3	7,3	6,353	
COLORE SOLANTE / INSULATION COLOUR			OK	OK	OK	NERO
MARCATURA / CABLE SURFACE MARKING			OK	OK	OK	"METALLURGICA BRESCIANA EN50382-2 1800V 1X1,5 F 150°C settimanale/anno" - WEEK/YEAR
Prove elettriche - Electrical test						
SPARK TESTER / SPARK TESTER		kV	15,5 AC	15,5 AC	OK	
CONTINUITÀ ELETTRICA / CONTINUITY TEST			OK	OK	OK	
TENSIONE CONDUTTORE/H2O / VOLTAGE TEST CONDUCTOR/WATER		kV	6,5 AC	6,5 AC	6,5 AC	- x 5 MIN
RESISTENZA ELETTRICA a 20°C / CONDUCTOR RESISTANCE AT 20°C		ohm/km	0	13,7	13,348	<= 0,26
RESISTENZA ISOLAMENTO / INSULATION RESISTANCE		Mohm*km	970	n.a.	38100	300m //
Prove fisiche - Physical test						
ALLUNGAMENTO ISOLANTE / INSULATION ELONGATION AT BREAK		%	200	n.a.	488,5	
CARICO DI ROTTURA ISOLANTE / INSULATION TENSILE STRENGTH		N/mm2	8	n.a.	10,005	
ALLUNGAMENTO A CALDO ISOLANTE / INSULATION HOT SET TEST ELONG. AFTER COOLING		%	0	100	15	- 15° al 250°C 20N/cm²
ALLUNGAMENTO A CALDO ISOLANTE RESIDUO / INSULATION HOT SET TEST ELONG. AFTER COOLING		%	0	25	0	
DUREZZA MARCATURA / DURABILITY OF IDENTIFICATION			OK	OK	OK	
NON PRCPAGAZIONE DELLA FIAMMA / VERTICAL BURNING TEST (SINGLE CABLE)			OK	OK	OK	- EN60332-1-2

METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.
CONTROLLO QUALITÀ
"Ritornabile"

MB

N°: 90059146